These are the settings that we had set for running all of these parts.

Item No: 21316Z

40 PSI

Guage#1	.1 SCFH
Guage#2	.1 SCFH
VF-3	24.5% / 82.9 Hz
FC-200	54.5% / 60 Hz

Item No: 21316Z-A

40 PSI

Guage#1	.1 SCFH
Guage#2	.6 SCFH
VF-3	24% / 82.9 Hz
FC-200	58.5% / 60 Hz

Item No: 2131ZZ

40 PSI

Guage#1	.1 SCFH
Guage#2	.1 SCFH
VF-3	24 / 82.9 Hz
FC-200	50.5% / 60 Hz

Item No: 2151ZZ

40 PSI

Guage#1	.1 SCFH
Guage#2	.35 SCFH
VF-3	22.5 / 82.9 Hz
FC-200	58.5% / 60 Hz

Item No: 2121ZZ	
40 PSI	
Guage#1	.35 SCFH
Guage#2	.75 SCFH
VF-3	30% / 82.9 Hz
FC-200	47% / 60 Hz

This Part MUST run under back pressure or the parts may not tra